MUSTERMANN
Elektrotechnik

Mustermann Elektrotechnik

ARBEITSBERICHT

KUNDE

NAME	Bergmann
KUNDEN-NR.	48112

EINSATZ

EINSATZORT	Lindenstraße 5, 46282 Dorsten
BAUSTELLE	Neubau Lindenstraße
DATUM	24.09.2026
MONTEUR	Max

AUFTRAG Elektrorohrinstallationen im Obergeschoss, Installation der Zuleitung zur Unterverteilung, Verlegung von Lautsprecherleitungen im Wohnzimmer

AUSGEFÜHRTE ARBEITEN

1. Trassen im Obergeschoss abgesteckt und gestemmt
2. Zuleitungen zur Unterverteilung im Obergeschoss gezogen
3. Vier Deckenauslässe für Lautsprecher im Wohnzimmer hergestellt
4. Lautsprecherleitungen im Wohnzimmer verlegt
5. Leitungen an der Unterverteilung aufgelegt und beschriftet
6. Durchgangs- und Isolationsmessungen durchgeführt
7. Klemmstellen kontrolliert

MATERIAL

MENGE	BEZEICHNUNG
4	NYM-J 5×2,5 mm²
2	Lautsprecherkabel 2×1,5 mm²

ZEITERFASSUNG

VON (UHR)	BIS (UHR)	PAUSE (MIN.)	FAHRT (MIN.)	FAHRT (KM)	ARBEITSZEIT
07:30	12:30	30	20	15	**4,5 Std**

HINWEISE

Der Deckendurchbruch im Bad war noch nicht gesetzt. Die Leitungen wurden dort bereits verlegt. Die Fertigstellung erfolgt beim nächsten Termin.

FOTOS



DATUM, UNTERSCHRIFT MONTEUR

DATUM, UNTERSCHRIFT KUNDE